

ZUŠ – sanitace a vzlínání vlhkosti v chodbě

ZUŠ Police nad Metují

Stav: 09.07.2024 zahájení stavby
Termín dokončení: **31.08.2024**
Zhotovitel: **MOVIS Hronov, s.r.o., IČ: 25983181**
Sídlo: nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
Cena dle SoD: 142.500 Kč včetně DPH
Skutečná cena: **172.425 Kč včetně DPH**

Foto:

Obr. 1 – nový stav



„ZUŠ – sanitrace a vzlínání vlhkosti v chodbě ZUŠ Police nad Metují“

V letošním roce byly naplánovány udržovací práce ve zdejší základní umělecké škole (ZUŠ), kterými bude napraven nevyhovující stav zdiva v hlavní chodbě v přízemí budov ZUŠ.

Sanitrace a vzlínání vlhkosti ve zdivu se dá odstraňovat hned několika způsoby, zde bylo zvoleno řešení, které nepředstavuje zásadní zásah do stability nosného zdiva budov, a to Injektáž cihelného zdiva HYDROCREME INC a následné obložení zdiva níže uvedeným materiálem.

Zdivo bylo nejprve připraveno na obklad. Poté byla provedena injektáž cihelného zdiva. Po několikátýdenním působení injektáže bylo sanované zdivo opatřeno sanační omítkou zn. Weber a po vyschnutí obloženo netkanou geotextílií zn. GEONETEX M. Zdivo se následně obložilo keramickým obkladem zn. Zafra Gris, který je již užit v jiných částech chodeb ZUŠ.

Výše uvedená geotextílie vyniká svými výjimečnými vlastnostmi, jako je propustnost pro vodu, odolnost vůči plísním, houbám a bakteriím, a vysokou mechanickou odolností. Takový postup obkladu stěn byl v jiných částech chodeb v přízemí ZUŠ již užit a vedení školy je s takovým řešením spokojené, jeho přáním je dokončit takové řešení obkladu u zbytku dosud neošetřeného zdiva chodeb v přízemí školy.

Dodavatel stavby (zhotovitel) dokončil zakázku ke konci srpna 2024 za dohodnutou cenu ve výši 142.500 Kč bez DPH, tj. 172.425 Kč s DPH.

Zakázku jako celek na základě poptávkového řízení zrealizovala obchodní společnost MOVIS Hronov, s.r.o. z Hronova. Injektáž zdiva provedl subdodavatel – obchodní společnost IMESTA, spol. s r.o. z Dřevčic u Dubé. Nahlédnutí do projektové dokumentace a aktuální informace o rekonstrukčních pracích je možné na webových stránkách města www.policenm.cz, v sekci Rozvoj města: [https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a údržba/](https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice-a-udrzba/).

Dokončení stavební zakázky: do 31.08.2024.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za firmu MOVIS Hronov, s.r.o.:

Václav Podstata ml. mobil: 777 937 225, e-mail: v.podstata@movishronov.cz

Za město Police nad Metují:

Ing. Pavel Scholz mobil: 606 728 382, e-mail: scholz@policenm.cz

Ing. Dušan Šedek mobil: 724 268 333, e-mail: sedek@policenm.cz

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci,
město Police nad Metují, Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

Foto:

Obr. 2a, 2b – původní/předchozí stav



Obr. 3a, 3b, 3c – z realizace – injektáž zdiva



Obr. 4a, 4b – nový stav

