

Nový výústní objekt vodního náhonu, ul. Příčná na pozemku p.p.č. 1017/19 v k.ú. Velká Ledhuje

Stav: 16.06.2025 předání staveniště
Termín dokončení: **30.06.2025 (dle objednávky)**
Zhotovitel: **SVOBODA 24 SMF s.r.o., IČ: 03892743**
Sídlo: Hlavňov 24, 549 54 Police nad Metují
Cena dle CN: 119.185 Kč včetně DPH
Skutečná cena: **119.185 Kč včetně DPH**

Foto:

Obr. 1 – - Nový výústní objekt vodního náhonu v korytě Ledhujky pod mostkem v ul. Příčná



Nový výústní objekt vodního náhonu, ul. Příčná

na pozemku p.p.č. 1017/19 v k.ú. Velká Ledhuje

Na začátku června 2025 byl občany bydlicími v ul. Příčná v Polici nad Metují nahlášen městu Police nad Metují havarijný stav výústního objektu vodního náhonu v korytě vodního toku Ledhujka pod mostkem, na němž se nachází místní komunikace ulice Příčná.

Voda protékající vodním náhonem, který vede od jezu na vodním toku Ledhujka pod Polickým koupalištěm přes budovu tiskárny Matěna, okolo Krčmy až do závěrečného úseku náhonu, který je zatrubněn, zničila stávající betonový výústní objekt (viz obr. č. 3), a to tak, že odsunula stávající výústní betonovou trubu, ve vertikálním bočním řezu ve tvaru „S“, směrem do koryta vodního toku, čímž porušila betonovou opěrnou zeď pravého břehu vodního toku Ledhujka, která je zároveň základem stability betonového mostku, na němž se nachází místní komunikace – ulice Příčná, a následkem toho nekontrolovaně vytékala z opěrné betonové zdi, přičemž zeď soustavně erodovala, vymýlala, čímž mohlo dojít k porušení pevnosti a stability mostku.

Udržovací práce sestávaly z následujících stavebních činností:

- | | |
|---|--------------------|
| • Převedení vody potrubím 300 mm zřízení a odstranění | 10 m |
| • Odstranění uvolněných kamenů a betonu (plocha) | 2 m ² |
| • Očištění tlakovou vodou (množství/hmotnost vody) | 1 t |
| • Armovací výztuha 10 mm s navrtávkou | 100 kg |
| • Zdění z lomového kamene se zaspárováním | 1,5 m ³ |
| • Osazení potrubí 300 mm (délka) | 1,5 m |
| • Odlití zadní stěny betonem CM 30 (objem) | 1 m ³ |
| • Ruční přesun hmot (hmotnost) | 6 t |

Stavební práce na základě objednávky města realizuje obchodní společnost SVOBODA 24 SMF s.r.o., IČ: 03892743, sídlem Hlavňov 24, 549 54 Police nad Metují.

Informace o prováděných rekonstrukcích vybraných místních komunikací je možné zhlédnout na webových stránkách města:

www.policenm.cz, v sekci Rozvoj města: [https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a údržba/](https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice-a-udrzba/).

Celkové náklady na provedení celé zakázky činí 98.500 Kč bez DPH, tj. 119.185 Kč včetně DPH.

Dokončení zakázky 30.06.2025.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za firmu SVOBODA 24 SMF s.r.o.:

Petr Ťažký

mobil: 607 455 499

e-mail: tazky@svoboda24smf.cz

Za město Police nad Metují:

Ing. Pavel Scholz

mobil: 606 728 382

e-mail: scholz@policenm.cz

Ing. Dušan Šedek

mobil: 724 268 333

e-mail: sedek@policenm.cz

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci,
město Police nad Metují, Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

Obr. 2 – nový výústní objekt vodního náhonu, červenec 2025



Obr. 3 – havarijný stav výústního objektu, květen 2025

