Oprava místní komunikace ul. K Sídlišti

na pozemku p.p.č. 1119 v k.ú. Velká Ledhuje

Stav:	06.10.2025 předání staveniště
Termín dokončení:	**28.11.2025 (dle smlouvy o dílo č. SML/2025/39)**
Zhotovitel:	**STRABAG a.s., IČ: 60838744**
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Cena dle SoD:	4.189.678,64 Kč včetně DPH
Skutečná cena:	**3.545.809,58 Kč včetně DPH**

Foto:

Obr. 1 – - Realizace opravy části ulice K Sídlišti

Oprava místní komunikace ul. K Sídlišti

na pozemku p.p.č. 1119 v k.ú. Velká Ledhuje

Popis a specifikace záměru/zakázky:

V říjnu 2025 byla zahájena oprava místní asfaltové komunikace a chodníků v části ulice K Sídlišti. Jedná se o cca 175 m dlouhý úsek ve svážnici od křižovatky s ulicí Pod Klůčkem směrem dolů ke křižovatce s ulicí Na Sibiři (u Penzionu 65).

Stavební práce na základě provedeného výběrového řízení realizuje společnost STRABAG a.s. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci v Polici nad Metují podél Bytového domu pro seniory Javor č.p. 259, ul. K Sídlišti. Oprava části ulice K Sídlišti probíhala za úplné uzavírky předmětného úseku. Stávající nevyhovující obrusná a ložná vrstva byla odstraněna v celém rozsahu.

Byly položeny dvě vrstvy z asfaltového betonu, a to:

- ✓ Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm (pokládka v pondělí 03.11.2025).
- ✓ Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu tř. I (ACO 11+) v ploše 305 m^2 a tř. II v ploše 188 m^2, vše po zhutnění tl. 50 mm (pokládka v úterý 04.11.2025).

Na stavbě byly odstraněny obrubníky a betonová dlažba chodníku na levé straně ve směru od ulice Na Sibiři, kde došlo k rozšíření komunikace o 30 cm. Vozovka je po rozšíření široká min. 5,40 m, šíře nového chodníku na levé (severní) straně byla umenšena na rozmezí 1,5 m – 1,7 m. Na pravé (jižní) straně byl nahrazen asfaltový povrch chodníku nad Bytovým domem pro seniory Javor zámkovou dlažbou v délce 17 metrů. Dále byly vybourány palisády ve vjezdu za bytovým domem pro seniory a cca 25 m^2 betonové dlažby bylo rozebráno a zaměněno za asfaltový povrch. Zároveň bylo předlážděno cca 30 m^2 zámkové dlažby na nároží u ulice Na Sibiři, levá strana chodníku. Kde byla vyhovující stávající zámková dlažba, došlo pouze k její výškové úpravě díky narovnání stávajících silničních obrubníků. Chodník po pravé straně v délce 50 metrů a mezi nájezdem k Bytovému domu pro seniory Javor tedy zůstal bez zásadních změn. Všechny vstupy a vjezdy k nemovitostem již byly výškově upraveny tak, aby byl zajištěn bezproblémový vstup a vjezd. Po dokončení stavebních prací byly v místech zásahu s okolním terénem provedeny konečné terénní úpravy. Veškeré srážkové vody budou odváděny podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí, jejichž vpustní mříže byly výškově upraveny. Napojení nových a stávajících asfaltových ploch bude ošetřeno trvale pružnou asfaltovou zálivkou až během vhodnějších povětrnostních podmínek, na jaře 2026.

Informace o prováděných rekonstrukcích vybraných místních komunikací je možné zhlédnout na webových stránkách města:

www.policenm.cz , v sekci Rozvoj města: https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a údržba/.

Součástí cenové nabídky je i zajištění uzavírky komunikace a dopravního značení.

Stavební práce na základě výsledku výběrového řízení realizuje obchodní společnost STRABAG a.s., IČ: 60838744, sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 za cenu 2.892.521,14 Kč bez DPH, tj. 3.499.950,58 Kč včetně DPH s tím, že byly provedeny dodatečné práce, po jejichž provedení se konečná cena díla vyšplhala na hodnotu 3.545.809,58 Kč včetně DPH.

Dokončení zakázky: 28.11.2025.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za firmu STRABAG a.s.:

David Macháček, stavbyvedoucí mobil: 721 104 613 e-mail: ---

Za město Police nad Metují:

Radek Starý, místostarosta mob.: 603 998 654 e-mail: stary@policenm.cz

Ing. Pavel Scholz, vedoucí IMŽP mob.: 606 728 382 e-mail: scholz@policenm.cz

Z důvodu opravy místní komunikace v části ulice K Sídlišti bude platit zákaz vjezdu vozidel a jejich parkování na nezbytně nutném úseku komunikace, a to

od pondělí 6. 10. 2025 od 8 hodin ráno; předpokládaná doba uzavírky je do pátku 28. 11. 2025.

Případné dotazy je možné zasílat na tyto kontakty:

Radek Starý, místostarosta e-mail: stary@policenm.cz mob.: 603 998 654,

Ing. Pavel Scholz, vedoucí IMŽP e-mail: scholz@policenm.cz mob.: 606 728 382,

případně je možné zavolat zástupci zhotovitele – STRABAG a.s. David Macháček
mob.: 721 104 613

Objízdná trasa pro vozidla:
ul. Na Sibiři, ul. K Drůbežárně, ul. Horní, ul. Fučíkova v obou směrech

Pro pěší:
V době provádění stavebních prací – pouze na pokyn/vyzvání zaměstnance zhotovitele (dodavatelské firmy)
Mimo dobu provádění stavebních prací - s maximální opatrností bude možné projít

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci,

město Police nad Metují, Ing. Dušan Šedek, investiční technik odboru IMŽP

Obr. 2a, 2b – Oprava části ulice K Sídlišti na pozemku p.p.č. 1119 v k.ú. Velká Ledhuje – stav ze dne 21.10.2025

Obr. 3a – Asfaltovací práce – seřadiště vozů s asf. směsí v ul. Na Sibiři – stav ze dne 03.11.2025

Obr. 3b – Asfaltovací práce - pokládka podkladní vrstvy asfaltobetonu - stav ke dni 03.11.2025

Obr. 4a, 4b – Asfaltovací práce - pokládka podkladní vrstvy asfaltobetonu - stav ke dni 03.11.2025

Obr. 5a, 5b – Asfaltovací práce - pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu - stav ke dni 04.11.2025

Obr. 6a, 6b – Asfaltovací práce - pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu - stav ke dni 04.11.2025

Obr. 7a, 7b – Asfaltovací práce - pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu - stav ke dni 04.11.2025

Obr. 8a, 8b – dokončená rekonstrukce komunikace v části ul. K Sídlišti – 07.11.2025